

Акт обследования дополнительных работ № 2 от «01» 07 2022 г.

Объект: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д.9, капитальный ремонт системы электроснабжения
Наименование объекта, адрес

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

Заказчика: Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии Гуськова А.В.
(организация, должность, ФИО)

Подрядчика: ООО фирма «Проминстрой», заместитель директора по строительству Коверигин С.С.
(организация, должность, ФИО)

Организации, осуществляющей строительный контроль: НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД», ведущий инженер строительного контроля отдела капитального ремонта «Запад» Фисак Н.А.
(организация, должность, ФИО)

Проектной организации: ООО «Сириус Проект», директор Бычков И.А.
(организация, должность, ФИО)

Органа местного самоуправления: Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, и. о. заместителя главы администрации по ЖКХ строительству и экологии Гуськова А.В.
(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что:

1. При выполнении строительно-монтажных работ по договору №07ЭАКР-СМР-289 от 29 ноября 2021г. возникла необходимость выполнения дополнительных работ/исключения работ в связи с уточнением объемов работ

(указать причины необходимости выполнения дополнительных работ)

№ п/п	Наименование работ, материалов (формулы подсчета их объемов)	Ед.изм.	Объем работ	Примечание
	Раздел: Исключаемые работы			
	Раздел 2: монтажные работы			
	Шкаф ВРУ			
1	П.10 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100жил	1,24	Работа не выполнялась
2	П.11 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100жил	0,04	Работа не выполнялась
3	П.16 Коробка ответвительная на стене	шт	2	Частичное исключение работ
	Электропроводка			
4	П.19 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100м	0,02	Частичное исключение работ

5	П.20 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100м	0,55	Работа не выполнялась
	Заземление			
6	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100м ²	0,04	Работа не выполнялась
	Монтаж молниезащиты			
7	П.32 Установка стальных: шпилей массой до 0,2 т	т	0,015165	Частичное исключение работ
	Раздел 3: материалы и оборудование			
	Электромонтажные устройства и изделия			
8	П.51 Коробка для скрытой установки У192	шт	4	Материалы не использовались
9	П.52 Клеммная коробка WAGO 0,5-2,5мм ² 5клемм	шт	12	Материалы не использовались
	Системы установки и прокладки кабелей и проводов			
10	П.59 Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, ф20	10м	0,5	Материалы не использовались
11	П.60 Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, ф40	10м	0,1	Материалы не использовались
12	П.62 Металлорукав с ПВХ изоляцией ф20мм РЗ-ЦП-20	м	20	Материалы не использовались
13	П.63 Металлорукав с ПВХ изоляцией ф40мм РЗ-ЦП-40	м	20	Материалы не использовались
	Материалы для заземления			
14	П. 73 Молниеприемник NL7200 ДКС	шт	9	Частичное исключение материалов
15	П.74 утилкауучовый герметик ТехноНИКОЛЬ №45	кг	1	Частичное исключение материалов
	Раздел 4: общестроительные работы			

16	П.75 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100м	0,42	Работа не выполнялась
19	П.90 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100м ²	0,06	Работа не выполнялась
	Раздел: Дополнительные работы			
	Раздел 1: демонтажные работы			
20	Демонтаж: электросчетчиков	100шт	0,12	Дополнительная работа для исполнения проекта
21	Траверса на опоре (демонтаж)	шт	2	Дополнительная работа для исполнения проекта
	Щит этажный распределительный ЩЭ			
22	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	12	Дополнительная работа для исполнения проекта
	Электропроводка			
23	П.18 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100м	0,85	Дополнительная работа для исполнения проекта
24	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100м	0,3	Дополнительная работа для исполнения проекта
25	П.22 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000м	0,005	Дополнительная работа для исполнения проекта
	Раздел 3: материалы и оборудование			
	Щитовое оборудование			
26	Нулевая шина ШНИ 6х9-12	шт	4	Дополнительный материал для исполнения проекта
27	Шина земля ШНИ-6х9-12	шт	4	Дополнительный материал для исполнения проекта
	Электромонтажные устройства и изделия			
	Коробка разветвительная для открытой проводки PE120105, IP55	шт	2	Дополнительный материал для исполнения проекта
	Провода и кабели			

28	П.45 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)	1000м	0,005	Дополнительный материал для исполнения проекта
29	П.46 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ ВВГнг(А)-LS 3x4ок	1000м	0,015	Дополнительный материал для исполнения проекта
30	П.50 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий эл.передачи с алюминиевыми жилами СИП-4 4x25-0,6/1,0	1000м	0,005	Дополнительный материал для исполнения проекта
	Системы установки и прокладки кабелей и проводов			
31	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм	м	30	Дополнительный материал для исполнения проекта
32	П.61 Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 20 мм	10м	8,5	Дополнительный материал для исполнения проекта
33	Металлорукав с ПВХ изоляцией ф32мм РЗ-ЦП-20	м	38	Дополнительный материал для исполнения проекта
34	П.66 Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 38-40	10шт	1	Дополнительный материал для исполнения проекта
	Раздел 5: пусконаладочные работы			
35	П.92 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ	1 линия	14	Дополнительная работа для исполнения проекта
36	П. 94 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100точек	0,06	Дополнительная работа для исполнения проекта

2. Приняли решение о согласовании необходимости выполнения вышеуказанных дополнительных работ по капитальному ремонту МКД.

Представитель заказчика: _____ Гуськова А.В.
 действует на основании доверенности исх-103-257/99/22 от 02.06.2022г.
 МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель подрядчика: _____ Коверигин С.С., заместитель директора по
 строительству, действует на основании доверенности №02 от 12.01.2022г.
 МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль: _____ Фисак Н.А.,
действует на основании приказа № 181 от 03.07.2020г.
МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель проектной организации: _____ Бычков И.А., действует на основании
Устава
МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель органа местного самоуправления: _____ Гуськова А.В.,
действует на основании доверенности исх-103-257199/22 от 02.06.2022г.
МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом

ООО "Дом + ..." (указать наименование организации)
И.А. Черников - директор
Ф.И.О, должность
действует на основании устава

Представитель собственников помещений МКД¹: _____
(подпись, расшифровка, на основании чего действует)

¹ В случаях, предусмотренных действующим нормативно-правовыми актами и законодательством РФ