

А К Т
ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (ДАЛЕЕ-МКД), РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

г. Саров, ул. Силкина, д.16А

(указать адрес МКД в соответствии с договором)

г. Саров

(указать местоположение МКД)

« 05 » 02 2022 г.

Приемочная комиссия (далее-Комиссия), созданная некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – технический заказчик) решением (приказом) от « 01 »

02 2022 г. № 08/1 под председательством:

Евсеева Андрей Александрович, и.т. О.К.Р. Ю.г.

(ФИО, должность)

руководствуясь порядком осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению испытаний противопожарного трубопровода системы холодного водоснабжения

УСТАНОВИЛА:

1. Техническим заказчиком (региональным оператором) предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное ремонтом имущество собственников помещений в МКД по адресу:

г. Саров, ул. Силкина, д.16А

(указать адрес МКД)

2. Выполненные работы:

проведение испытаний противопожарного трубопровода

системы холодного водоснабжения

(указать наименование вида работ в соответствии с договором)

3. Ремонт в МКД осуществлен подрядной организацией:

ООО «Веста-Плюс НН»

(указать наименование организации)

по договору с техническим заказчиком (региональным оператором):

№ 02/3/2-02/17-2021-СМР от «22» декабря 2021 г.

4. Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором с техническим заказчиком № 02/3/2-02/17-2021-СМР от «22» декабря 2021 г., гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с дефектной ведомостью (при наличии проектной документации) / техническим заданием, договором, и устранение за свой счет допущенных по его вине недостатков (дефектов), обнаруженных в процессе эксплуатации в выполненных им работах в МКД.

5. Стоимость работ по проведению испытаний противопожарного трубопровода системы холодного водоснабжения в МКД, предъявленных к приемки составляет: 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.,

в том числе НДС — % - — руб. /без НДС.

К акту прилагаются: Акт испытаний ВПВ на работоспособность и Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу.

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Предъявленные работы:

проведение испытаний противопожарного трубопровода

системы холодного водоснабжения

(указать наименование вида работ в соответствии с договором)

в МКД по адресу:

г. Саров, ул. Силкина, д. 16А

(указать адрес МКД в соответствии с договором)

ПРИНЯТЬ

(Принять / Не принять)

2. Общее имущество МКД, предъявленное к приемке считать готовым к эксплуатации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

Представитель НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»

Евсеев А. А. нач. ОКР ИЖ

Ф.И.О, должность

МП

действует на основании

договор № 03/1/1-05/78 от 04.04.2022

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (СОГЛАСОВАНО):

Подрядная организация:

ООО «Веста-Плюс НН»

(указать наименование организации)

МП

действует на основании

Устав

Иураев И. В.
Ф.И.О, должность



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Веста- Плюс НН»



Юр. адрес 607233, Нижегородская обл.
г. Арзамас, 11 микрорайон, д. 41, 68

ИНН/КПП 5243025486/524301001
В ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород
Р/счет 40702810602010011397
БИК 042202705
К/счет 30101810400000000705

Акт испытаний ВПВ на работоспособность

г. Саров

"05" февраль 2022г.

Наименование организации-эксплуатационника : УК ООО «Управление домами в Сарове»

Наименование обслуживающей организации: УК ООО «Управление домами в Сарове»

Дата и время испытаний: " 05 " февраля 2022 года, 14 мин. 00

Комиссия в составе:

Представителя : ООО «Веста-Плюс НН» Директор Курашов Михаил Алексеевич
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Ведущий инженер ОКР ЮГ Абрамов Олег Геннадьевич

(должность, наименование организации Ф.И.О.)

Мастер ООО «Управление домами в Сарове» Виталий Викторович
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

(должность, наименование организации Ф.И.О.)

(должность, наименование организации Ф.И.О.)

произвела испытание на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

Нижегородская область г. Саров ул. Силкина дом 16А.

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера пожарных кранов №№1-28

Клапан пожарного крана типа 15БЗР

Ручной пожарный ствол типа РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м 51 мм

Пожарный насос типа GRUNDOS

Насосная станция пожаротушения: ANTARUS 2CR32-2/DS

13

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах - МПа

Согласно СП 10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85*):

- расход «диктующего» пожарного крана 2,6 л/с
(допустимый)

- давление у «диктующего» пожарного крана 0,21 МПа
(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшее потребления воды на хозяйственные нужды
от 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин составляет не менее л/с, соответствует

требованиям СНиП 2.04.01-85* и _____

(номер и наименование проекта)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств)
из одного крайнего положение в другое, - протечки через запорные органы клапанов и через
уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана
отсутствует.

Заключение по результатам испытания

Работоспособность клапанов пожарных кранов _____

соответствует

требованиям СНиП 2.04.01-85', проектным данным и
методики испытаний внутреннего
противопожарного водопровода».

Представителя: ООО «Веста-Плюс ИНН» _____

Курашова М.А.

Членов комиссии: _____

Ведущий инженер ОКР ЮГ Абрамов О.Г.

УК ООО «Управление домами в Сарове» _____

Ваганов В.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Веста- Плюс НН»**

Юр. адрес 607233, Нижегородская обл.
г. Арзамас, 11 микрорайон, д. 41, 68

Р/счет 40702810602010011397
БИК 042202705
К/счет 30101810400000000705

ИНН/КПП 5243025486/524301001
В ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород

Протокол испытаний ВПВ на Водоотдачу

"05" февраля 2022 г.

г. Саров

Наименование организации-эксплуатационника : УК ООО «Управление домами в Сарове»

Наименование объекта: Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина дом 16а.

Наименование обслуживающей организации: УК ООО «Управление домами в Сарове»

Дата и время испытаний: "05" февраля 2022 года, 11 ч. 00 мин.

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов

Клапан пожарного крана типа 15БЗР

Ручной пожарный ствол типа РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м 51 мм

Пожарный насос типа GRUNDFOS

Насосная станция пожаротушения: ANTARUS 2CR32-2/DS 13

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах - МПа

расход «диктующего» пожарного крана 2,6 л/с

- давление у «диктующего» пожарного крана 0,21 МПа

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану

п/п № ПИТ	Номера стояков - пожар- ных кранов согласно гидравлической схемы	Диаметр выходного отверстия в Мм)	Длина рукавной линии в м)	Давление, МПа		Расход, л/с, по СНиП 2.04.01-85* или согласован- н в установлен- ном порядке	Высота компакт- ной части струи, м, по СНиП 2.04.01- 85* или по проекту	Результаты испытаний
				Измеренное	по СНиП 2.04.01-85* или согласовано- н в установленном- порядке			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		13	20	0,43	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
2		13	20	0,43	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
3		13	20	0,41	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
4		13	20	0,41	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
5		13	20	0,39	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
6		13	20	0,39	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
7		13	20	0,37	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
8		13	20	0,37	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ
9		13	20	0,35	0,21	2,6	12	СООТВЕТСТВУЕТ

10		13	20	0,35	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
i1		13	20	0,33	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
12		13	20	0,33	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
13		13	20	0,31	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
i4		13	20	0,31	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
15		13	20	0,29	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
16		13	20	0,29	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
17		13	20	0,28	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
18		13	20	0,28	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
19		13	20	0,26	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
20		13	20	0,26	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
21		13	20	0,24	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
22		13	20	0,24	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
23		13	20	0,22	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET
24		13	20	0,22	0,21	2,6	12	COOTBETCTBYET

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача ВПВ («диктующего» крана — наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе:

Одного крана,

в количестве 28 шт № 1-28

(указывать номера кранов и стволов)

составляет не менее:

- давление 0,22 МПа;
- расход 2,6 л/с;
- высота комнатной части струи 18 м,

что удовлетворяет требованиям СНиП 2,04.01-85* или согласованному в установленном порядке с органами ГПН.

Примечание: На _____

Испытание провели Представитель: ООО «Веста-Плюс НН» _____ Курашова М.А.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 52-Б/00123

от 25 июля 2014 г.

На осуществление:

*Деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений*

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов.
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Настоящая лицензия
предоставлена:

*Обществу с ограниченной ответственностью
«Веста-Плюс НН»
ООО «Веста-Плюс НН»*

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя):

Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 139688

1075243001943

5243025486

Общество с ограниченной
ответственностью «Веста-Плюс НН»

КОПИЯ

ВЕРНА

25.07.2014

Директор ООО «Веста-Плюс НН»



Место нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя):

607233, Нижегородская обл., г. Арзамас, 11 микрорайон, д. 41, кв. 68

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

607233, Нижегородская обл., г. Арзамас, 11 микрорайон, д. 41, кв. 68

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего

органа – приказ ГУ МЧС России по Нижегородской области от «25» июля 2014 г. № 616

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего

органа – приказ ГУ МЧС России по Нижегородской области от «30» мая 2017 г. № 340

ВРИД начальника Главного управления
МЧС России по Нижегородской области

О.В. Воронцов

(подпись)

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТА-ПЛУС МП»
КОПИЯ ВЕРНА

ИНН/КПП 53-04-2541-04

Директор ООО «Веста-Плюс МП»